

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG					
Dato	Initialer	Kontrolpunkt	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	månedlig	Detektor 01.001 frakoblet grundet fejl.	2-9-24	hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					

X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger													
	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
ABA Automatisk brandalarm anlæg				x								7.5.1.3	Eftersyn af ABA-central
					x							7.5.3.1 7.5.7.1	Funktionsafprøvning af evt. integreret varslingsanlæg eller ABDL-anlæg
							x					7.5.1.4	Serviceeftersyn udført af ABA-installationsfirma. Systemintegrationstest.
							x					7.5.1.5	Funktionsafprøvning af akkrediteret virksomhed. (§141, stk. 4)
7.5.1.3	Månedligt eftersyn Centralskabet efterses, og som minimum sikres det, at: • Alle systemdele er tilkoblet og fuldt funktionsduelige, samt at kun aftalte enheder er frakoblet. • Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringssselskab er informeret herom. • Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat og aftalte terminer er overholdt. • Redningsberedskabets adgang til ABA-centralen er som angivet i aftalen om alarmoverførslen. Hvis f.eks. låse er skiftet ud, skal redningsberedskabet kontaktes for ilægning af ny nøgle i nøgleboks.												
7.5.3.1	Kvartalsvis afprøvning Funktionen af varslingsanlægget afprøves. Afprøvningen foretages uden for normal brugstid, og personer, der er til stede i lokalerne, skal på forhånd gøres opmærksom på, at der er tale om en afprøvning.												
7.5.7.1	Kvartalsvis funktionsafprøvning Det skal mindst en gang i kvartalet kontrolleres, at brandmæssige døre, porte, lemme el.lign. med ABDL-anlæg lukker korrekt, når dette udløses ved prøveknappen.												
7.5.1.4	Årligt eftersyn Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget. Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter: • Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. • Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. • Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. • O-planer kontrolleres. • Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt. Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende: • At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige. • At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. • At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.												
7.5.1.5	Årligt akkrediteret funktionsafprøvning For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet. Vær opmærksom på, at denne afprøvning kun kræves, hvis det fremgår som et specifikt krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Det kan altså være nødvendigt at du finder denne tilladelse (§141 stk. 4).												