

SYSTEMINTEGRATIONSATTEST



År: _____

LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	RMG	årlig			hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol										Ref.	Kontrol eller bemærkning	
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Systemintegrationstest							x					7.4.2	Systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed.
7.4.2	Systemintegrationstest Det fremgår af BR18, §142: Stk. 1, angiver at hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest, der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion. Stk. 2, angiver at kravet om løbende systemintegrationstest i stk. 1 anses som opfyldt, hvis systemintegrationstesten sker med de intervaller, som er beskrevet i denne vejledning. Stk. 3, angiver at den løbende systemintegrationstest udføres efter Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten. For bygningsafsnit i risikoklasse 2-4 skal systemintegration foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer. Stk. 4 angiver, at systemintegrationstest for brandtekniske installationer nævnt i stk. 3 alene omfatter byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse i medfør BR18 og dermed senere opdateringer samt for byggeri opført efter tidligere lovgivning, hvor systemintegrationstesten ved et akkrediteret inspektionsorgan er et krav i byggetilladelsen for det pågældende byggeri. Stk. 5 angiver, at bliver det akkrediterede inspektionsorgan ved en systemintegrationstest opmærksom på, at anlæg er behæftet med fejl, der kan medføre risiko for konkret personskade i tilfælde af brand, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at der for byggeri, som er omfattet af BR18 § 142, skal udføres løbende systemintegrationstest af et akkrediteret inspektionsorgan. Systemintegrationstest skal udføres med et interval på et år, som højst må overskrides med 1 måned. Systemintegrationstesten skal foretages i overensstemmelse med det akkrediteret inspektionsorgans retningslinjer herfor samt betingelser og forudsætninger, som betinget eller forudsat i bygningsafsnittets brandstrategi, udarbejdet af den certificerede rådgiver. Den akkrediterede virksomhed fremsender en rapport over systemintegrationstesten til bygningsejer. Bygningsejer er derefter forpligtiget til at udbedre evt. fejl og mangler i overensstemmelse med de angivne terminer i rapporten. Nærmere beskrivelse af akkrediteret systemintegrationstest er givet i denne vejlednings kapitel 6.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan